

ОТЧЕТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ ОТ ИПВР - ГР. БУРГАС					
Проекти по видове зони за въздействие	обекти в обхвата на проекта по ИПВР	стойност (лева) от ИПВР	финансово изпълнение през периода 2014 -2020	договорени средства за реализация на проекта до края на програмния	Кратко описание на изпълнението
1	2	3	4	5	6
Зона на въздействие с публични функции с висока обществена значимост (ЗВ1) общо, в т.ч.:		278 475 176.34 лв.	60 818 703.68 лв.	5 004 301.08 лв.	
Проектна група ЗВ1 - 1 Благоустройство на градската животна среда		192 534 373.34 лв.	24 110 977.98 лв.	0.00 лв.	
Проект ЗВ1 - 1.1 Обновяване на градска животна среда в ЦГЧ	ОБЩО ПО ПРОЕКТА:	11 471 152.85 лв.	4 942 354.71 лв.	0.00 лв.	
	ул. Александровска	3 145 417.80 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	Не са отчетени дейности и разходи за периода 2014-2020 г.
	ул. Богородици	1 813 552.80 лв.	3 167 592.10 лв.	0.00 лв.	В рамките на проект "създаване на градска животна среда в ЦГЧ" ще бъде извършен капацитетът и качеството на градската среда в съответствие с потребностите и изискванията на населението и гостите на Бургас. Обектите са следните улици: ул. Богородици, ул. Възраждане, Реконструкция на ул. „Ал. Батенберг“ (от кръгово кръстовище до ул. "Морска" участък с О.Т. 192-185, ул. "Морска" и виадукла в участъка от кръгово кръст до ул. "А. Мелниери") по плана на ЦГЧ гр. Бургас", ул. Г. Кирков. Проектът допринася за подобрена проходимост на пешеходната зона и създаде условия за безконфликтно придвижване. В изпълнение към това се подобри достъпността за хората с увреждания. Част от реализираните дейности включват: Подменени настилки; Благоустроени пешеходни пространства; Изграден в оден ефект „Грамофон“; Изградена поливна система към елементите на озеленяването; изградени 4 броя питейни фонтани; Монтирани пейки; Изградени 72 броя нови осветителни улични стълбове с енергоспестяващи осветителни тела; Инсталирани елементи на система за видеонаблюдение, вкл. поставяне на 15 броя камери; Създадена скулптурна композиция VIA PONTICA; Изградена художествена пластика „Рибарска мрежа“; Изградена „Карта на стария Бургас“. С реализираните
	ул. Възраждане	238 007.52 лв.	231 356.81 лв.	0.00 лв.	С реализирането на проекта са Реконструирани улчната мрежа, улчната настилка и тротоарната настилка
	Бул. Княз Александър Батенберг	3 182 560.80 лв.	1 679 784.84 лв.	0.00 лв.	С проекта е реконструирана и реконструирана улчната мрежа с площ 745 кв. м; изградени са 1320 кв. м пешеходни пространства; и са осигурени 136 обособени паркоместа
ул. Георги Кирков	272 736.00 лв.	94 977.77 лв.	0.00 лв.	С проекта на ул. Георги Кирков са реконструирани 244 кв. м тротоарна настилка	
Проект ЗВ1 - 1.2 Обновяване на градска животна среда в ж.к. Възраждане	ОБЩО ПО ПРОЕКТА:	9 599 380.18 лв.	4 570 486.99 лв.	0.00 лв.	С реализирането на 1 етап на проект "Обновяване на градска животна среда в ж.к. "Възраждане" са реконструирани следните обекти: площад Жени Патева; ул. Цар Самуил, ул. Монархиня, ул. Пробуда, ул. Любен Каравелов, ул. Васил Левски, част от ул. Ивайло; Обновени са зелени междублокови пространства в ж.к. Възраждане (между ул. Дебелт, ул. Цар Самуил, ул. Цар Калоян, ул. Хр. Фотев, ул. Ивайло и бул. Сан Стефано; между ул. Л. Каравелов, ул. Цар Калоян, ул. Васил Левски и ул. Дебелт); ул. Кооператор и ул. Фердинандова
	Бул. Княгиня Мария Луиза	689 700.00 лв.	243 963.00 лв.	0.00 лв.	Положена бе 3840.32 кв. м асфалтова настилка и обособени паркоместа по булеварда Княгиня Мария Луиза
	ул. Св. Патриарх	648 000.00 лв.	46 650.05 лв.	0.00 лв.	Положена бе 495 кв. м тротоарна настилка на ул. Св. Патриарх Евтимий
	ул. Фердинандова	511 632.00 лв.	689 834.87 лв.	0.00 лв.	Обект на реконструкция на ул. Фердинандова - от ОТ 315 до ОТ 251 от градската улчната мрежа на ЦГЧ
	ул. Васил Левски	358 560.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	С реализацията на проекта бяха реконструирани улчната мрежа и настилки; Въведено е идиологично движение следствие на променена организация на движението; Увеличени са паркоместата; Поставени са нови елементи на градско озеленяване – пейки, кошчета за отпадъци колета и анти-паркинг елементи; Предвидено енергоефективно улично осветление;
	ул. Ивайло	616 140.00 лв.	81 842.58 лв.	0.00 лв.	В рамките на проекта на ул. Васил Левски е реконструирана улчната мрежа в ЦГЧ, улчната настилка и тротоарната настилка – 385 кв. м
	ул. Любен Каравелов	358 560.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	В рамките на проекта е ремонтирана ул. "Ивайло" от ул. "Васил Левски" до ул. "Л. Каравелов" е положена настилка от гранитен кварц 319.1 кв. м
	Реконструкция на площад Жени Патева	98 556.00 лв.	497 010.30 лв.	0.00 лв.	С реконструкцията на площад Жени Патева е: Изградена детска площадка, предназначена за възрастова група от 3-12 год.; Изградени нови места за отдих на открито; Изградени и възстановявани тротоарни и алеийни настилки – различен вид настилка около сградата; Използвани са иновативни архитектурно-пространствени, композиционни, инженеринги и дизайнерски решения за разнообразяване на сградата; Поставени са нови елементи на градско озеленяване (пейки, беседки, кошчета за отпадъци и др.); Въведени са енергоспестяващи елементи на улично и алеийно осветление; Предложени са мерки за поставяне на достъпна среда (снизшавяне на тротоари на местата за пресичане, полагане на подходящи тротоарни и алеийни настилки); Изградени са нови и са обновени съществуващи зелени площи, дървесни и алеийни и храстови видове; Поставени са средства за видеонаблюдение на ключови места, за повишаване сигурността и намаляване случаите на вандализъм.
	ул. Шейново	648 000.00 лв.	25 423.38 лв.	0.00 лв.	Положена е 650 кв. м нова асфалтова настилка.
	ул. Цариградска	343 440.00 лв.	2 428 037.89 лв.	0.00 лв.	С проекта е реконструиран ул. "Цариградска" от о.т. 469 до о.т. 319 и от о.т. 4686 до о.т. 469 и прилежащо пространство в УПИ I, кв. 38, на ж.к. "Възраждане". Реконструирани са 414 м (4 877м²) от ул. „Цариградска“, ж.к. "Възраждане". Реконструирано е прилежащото пространство с площ 10 534.88 м² от УПИ I, кв. 38 на ж.к. "Възраждане". Реконструирани са 8 526 м² улчнен настилки; Изградени са 4 680 м² тротоарни настилки; Създадени са нови паркинги с 299 паркоместа; Поставени са 45 броя нови елементи на уличното осветление-енергоспестяващи лампи ("LED"); Градската среда е обогатена с допълнителни елементи на градското озеленяване - пейки(19 бр.), кошчета за отпадъци (21 бр.), болярди (546 бр.), широколистни (62 бр.) и иглолистни (32 бр.) дървесни видове; Изпълнена е хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация с пътни знаци.
	ул. Цар Асен I	571 198.66 лв.	53 423.28 лв.	0.00 лв.	На ул. Цар Асен I е положена 791.6 кв. м асфалтова настилка и обособени места за паркиране. Реконструирана е 75 кв. м тротоарна настилка.
	Борисова градина	266 292.00 лв.	504 301.64 лв.	0.00 лв.	С проекта в Борисовата градина е подобрена парковата среда, озеленени са нови площи, създадени са нови детски площадки - 4840 кв. м; изградени и реконструирани са пешеходни пространства с площ 2950 кв. м
	ОБЩО ПО ПРОЕКТА:	12 212 342.88 лв.	12 567 872.92 лв.	0.00 лв.	
Проект ЗВ1 - 1.3 Обновяване на градска животна среда в ЦГЧ и Приморски парк	ул. Средна гора	197 100.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	С проекта е реконструирана ул. "Средна Гора" от ул. "Цар Симеон I-ви" до ул. "Проф. Асен Златаров". Положена асфалтова настилка 1000 кв. м
	ул. Константин Фотинов	329 400.00 лв.	607 561.00 лв.	0.00 лв.	С проекта на ул. Константин Фотинов е реконструирана улчната мрежа, положена е нова улчнен настилки и са реконструирани тротоарните настилки. С проекта са поставени и нови
	Реконструкция на историческо ядро на Приморски парк и южна част	4 106 340.00 лв.	11 951 969.54 лв.	0.00 лв.	С проекта за реконструкция на историческо ядро на Приморски парк и южна част са реконструирани пространствата за отдих и рекреация; обновяван е фонтан в Южна част на Приморски парк; Доставени и монтирани бяха две самопочистващи се тоалетни в парка; Изградена бе автоматизирана поливна система; Изградени бяха и два подземни резервоара за събиране на дъждена вода за полвни нужди; Натълно бяха реконструирани три от осемте подпорни стени в обхвата на Приморски парк; Поставени бяха и нови алеийно осветление; Поставени бяха камери; Реконструирана бе фонтанката при паметник Петя Дубарова, при паметник Васил Левски, при стълбите към централен плаж. Изградени бяха 4 нови питейни фонтани, подходящи за полване от хора в неравномерно положение на територията на Приморски парк. Обозначена бе парковата среда с допълнителни елементи на градското озеленяване - 393 пейки, 195 кошчета за отпадъци, 35 кошчета за кучешки екскременти на територията на Приморски парк. В рамките на проекта бе изградена нова детска площадка на територията на парка.
	ул. Силистра	50 201.57 лв.	8 342.38 лв.	0.00 лв.	С реализацията на проекта на ул. Силистра бе положена 250 кв. м тротоарна настилка
	ОБЩО ПО ПРОЕКТА:	5 628 991.66 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	
Проект ЗВ1 - 1.4 Обновяване на градска животна среда в Парк Бяро и Атанасовска коса	ул. Димитър Димов	921 090.55 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	Не са отчетени дейности и разходи за периода 2014-2020 г.
	ОБЩО ПО ПРОЕКТА:	5 280 700.01 лв.	688 793.14 лв.	0.00 лв.	Константин Фотинов, ул. Митрополит Симеон, ул. Успенска, ул. Иларион Макариополски, ул. Граф Игнатиев, ул. Гео Милев бяха реконструирани улици в ЦГЧ, беше положена нова настилка и реконструирани тротоарни настилки. В допълнение към това са поставени нови елементи на уличното осветление и обогатена градската среда с допълнителни елементи на градското озеленяване - пейки, кошчета за отпадъци, болярди, саксии с цветя или дървета. Положена бе и 797 кв. м асфалтов настилка и 338 кв. м тротоарна настилка.
Проект ЗВ1 - 1.5 Обновяване на градска животна среда в ЦГЧ и Приморски парк	ул. Отец Паисий	84 205.02 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	
	ОБЩО ПО ПРОЕКТА:	1 525 709.52 лв.	491 794.34 лв.	0.00 лв.	
	ул. Георги С. Раковски	358 560.00 лв.	268 238.15 лв.	0.00 лв.	С реализирането на проекта Обновяване на градска животна среда в ж.к. "Възраждане" бе възстановен обект на ул. Раковски в участъка между ул. Градонос и ул. Шейново
Проект ЗВ1 - 1.6 Обновяване на градска животна среда в ж.к. Възраждане	ул. Хан Крум	244 046.16 лв.	223 556.19 лв.	0.00 лв.	В рамките на проекта бе положена 1437 кв. м асфалтова настилка и 1218 кв. м тротоарна настилка

Проекти по видове зони за въздействие	обекти в обхвата на проекта по ИПГВР	стойност (лева) от ИПГВР	финансово изпълнение през периода 2014 -2020	договорени средства за реализация на проекта до края на програмия	Кратко описание на изпълнението
1	2	3	4	5	6
Проект ЗВ I - 1.7 Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ и Приморски парк (ЗОО)	ОБЩО ПО ПРОЕКТА:	4 796 581.25 лв.	734 767.26 лв.	0.00 лв.	
	ул. 6-ти септември	78 295.84 лв.	14 821.36 лв.	0.00 лв.	Извършена бе цялостна реконструкция на ул. "6-ти септември"
	ул. Пиротска	241 565.04 лв.	112 384.90 лв.	0.00 лв.	С проекта на ул. Пиротска бе положена 684 кв. м. асфалтова и тротоарна настилка
	бул. Демокрация ул. Шипка	1 471 392.00 лв. 45 447.48 лв.	0.00 лв. 607 561.00 лв.	0.00 лв. 0.00 лв.	С проекта бяха извършени ремонтни дейности на източната тротоарна настилка по бул. "Демокрация" между ул. "Корвация" и ул. "Троцкист" и ул. "Троцкист" бе подменена асфалтова и тротоарна настилка. Поставени бяха и нови елементи на уличното осветление.
Проект ЗВ I - 1.8 Обновяване на градска жизнена среда в Приморски парк (ЗОО)	Облагородяване/изграждане на публични пространства за широк обществен паркинги в Зона на публични функции с висока обществена значимост, в подкрепа на интервенциите за осигуряване на балансирана градска среда	74 420 000.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	Не са отчетени дейности и разходи за периода 2014-2020 г.
Проект ЗВ I - 1.9 Изграждане на обществени паркинги в Зона на публични функции с висока обществена значимост, в подкрепа на интервенциите за осигуряване на балансирана градска среда	ОБЩО ПО ПРОЕКТА:	66 011 391.00 лв.	114 908.62 лв.	0.00 лв.	С проекта бяха положени 370 кв. м. асфалтова настилка и бяха обособени нови паркоместа по ул. Дебелт.
Проект ЗВ I - 1.10 Изграждане на парк на миниалките в Парк Баро	ОБЩО ПО ПРОЕКТА:	1 588 124.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	Обектът не е реализиран, поради ограничено финансиране на културни обекти през настоящия програмен период
Проектна група ЗВ I - 2 Обновяване на обекти на публичната инфраструктура		43 013 400.00 лв.	3 021 747.79 лв.	2 996 731.63 лв.	
Проект ЗВ I - 2.1 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Агенция по вписванията	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Агенция по вписванията	1 777 908.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	Не са отчетени дейности и разходи за периода 2014-2020 г.
Проект ЗВ I - 2.2 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Областна дирекция на МВР и 1 РПУ	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Областна дирекция на МВР и 1 РПУ	4 664 324.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	Не са отчетени дейности и разходи за периода 2014-2020 г.
Проект ЗВ I - 2.3 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Национална компания за енергийна инфраструктура и Държавно предприятие пристанищна инфраструктура и Изпълнителна агенция морска	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Национална компания за енергийна инфраструктура и Държавно предприятие пристанищна инфраструктура и Изпълнителна агенция морска	6 015 956.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	Изпълнен ремонт на покрив и подлжна на дограма в рамките на обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Национална компания железопътна инфраструктура
Проект ЗВ I - 2.4 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Областната администрация	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Областната администрация	6 184 158.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	Изпълнен ремонт на покрив и подлжна на дограма в рамките на обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Национална компания железопътна инфраструктура
Проект ЗВ I - 2.5 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Областната администрация	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Областната администрация	1 031 787.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	През посочения период не са изпълнявани мерки за енергийна ефективност в сградата.
Проект ЗВ I - 2.6 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ул. Александровска 26	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ул. Александровска 26	2 408 003.00 лв.	2 236 773.60 лв.	0.00 лв.	През посочения период не са изпълнявани мерки за енергийна ефективност в сградата.
Проект ЗВ I - 2.11 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП ул. Цар. Петър 5Б/	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП ул. Цар. Петър 5Б/	6 786 544.00 лв.	0.00 лв.	2 996 731.63 лв.	Изпълнен ремонт на покрив и подлжна на дограма в рамките на обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Национална компания железопътна инфраструктура
Проект ЗВ I - 2.13 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на РСПБЗН-Бургас	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на РСПБЗН-Бургас	1 445 675.00 лв.	521 030.92 лв.	0.00 лв.	Изпълнен ремонт на покрив и подлжна на дограма в рамките на обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Национална компания железопътна инфраструктура
Проектна група ЗВ I - 3 Обновяване на обекти на образованието		6 345 579.00 лв.	7 015 880.87 лв.	0.00 лв.	
Проект ЗВ I - 3.1 Реконструкция и ремонт на Дом за деца, лишени от родителска грижа Ал. Г. Коджакафалията за целите за образование	Преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда ДДПГ Ал.Г. Коджакафалията в	1 850 653.00 лв.	4 256 397.72 лв.	0.00 лв.	С проекта за преустройство и промяна предназначението на съществуваша сграда ДДПГ Ал.Г. Коджакафалията в учебен корпус бе реконструирана и обновена сградата с РЗП 3889 м2; Създаден бе модерен учебен корпус за нуждите на новото основно училище. Изградена бе спортна площадка за баскетбол, минифутбол и волейбол, фитнес на открито. Създадени са зелени площи за рекреация и отдих. Обособен е елитен образователен кампус за ученици от всички възрастови групи.
Проект ЗВ I - 3.2 Ремонт и реконструкция, както и внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площици в сграда Бана на ОУ	Ремонт и реконструкция, както и внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площици в сграда Бана на ОУ	977 758.00 лв.	833 120.65 лв.	0.00 лв.	Реконструирана бе сградата в учебен център "Академия Европа" към ОУ "Л.Каравелов". Създаден е допълнителен капацитет за обучение и извънкласни дейности, две зали за работа с деца, в скла с 13 места, изградена многофункционална зала, създадена зала за обучение с 20+1 места, създадена компютърна читалня за с.бизнеса с 12 места, осигурена достъпна среда за хора с увреждания, обновен и благоустроен терен към старата баня. Площта на сградата е общо РЗП 1471 кв. м.
Проект ЗВ I - 3.3 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площици в ОУ Св. Кирил и Методий (двор) и в ОУ Любен Каравелов	Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площици в ОУ Св. Кирил и Методий (двор) и в ОУ Любен Каравелов	1 232 658.00 лв.	255 000.00 лв.	0.00 лв.	С проекта Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площици в ОУ Св. Кирил и Методий (двор) и в ОУ Любен Каравелов изцяло бе обновена комбинирана площадка за футбол и баскетбол, изградена е pista за бягане и за дъльб скок, трибуни и ограда.
Проект ЗВ I - 3.4 Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площици в Търговска гимназия и в СОУ Св. Св. Кирил и Методий	Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площици в Търговска гимназия и в СОУ Св. Св. Кирил и Методий	1 177 297.00 лв.	868 967.50 лв.	0.00 лв.	С реализацията на проекта Обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площици в СОУ Св. Св. Кирил и Методий бяха създадени условия за провеждане на задължителната подготовка по физическо възпитание и спорт на открито за 1100 ученици. РЗП 6862 кв. м; Създаден бе и сектор за дъльб и троев скок, изградена лекоатлетическа pista, изградени са три игрища за мини футбол, игрище за народна топка, оформена зона за игра на тенис на маса, създадени и оборудван фитнес на открито, изградена детска площадка за деца в
Проект ЗВ I - 3.5 Доставка на ИКТ инфраструктура и съвременни образователни технологии за нуждите на училищата	"Първокласно начало" 2019 и 2020 г	1 107 213.00 лв.	802 365.00 лв.	0.00 лв.	С проекта "Първокласно начало" 2019 и 2020 г. са оборудвани 182 класни стаи за 1 клас през 2019 г и 2020 с интерактивни дъски и таблети. Разработено и внедрено дигитално учебно съдържание за първи и за втори клас
Проектна група ЗВ I - 4 Обновяване на обекти на културата		30 383 283.00 лв.	25 803 461.04 лв.	2 007 569.45 лв.	
Проект ЗВ I - 4.1 Изграждане на библиотека и музей на съвременното изкуство в сградата на бивша немска болница (ул. Средна гора 14, кв. 113, УПИ I)	Изграждане на библиотека и музей на съвременното изкуство в сградата на бивша немска болница (ул. Средна гора 14, кв. 113, УПИ I)	2 583 848.00 лв.	9 943 899.00 лв.	0.00 лв.	С проекта Изграждане на библиотека и музей на съвременното изкуство в сградата на бивша немска болница (ул. Средна гора 14, кв. 113, УПИ I) бе реконструирана, обновена и преустроена сграда с РЗП 6035 кв. м и в културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека с обособени следните помещения: сутерен - книгохранилище, приемна за експонати, полифункционални експозиционни площи, зона с ателиета и работилници, зона със симулант на зала, лаборатория кабинет и санитарни възли; първи етаж - гардероб, експозиционни площи, магазин и кафене, библиотека - детски отдел, информационен и копирен център; втори етаж - зона за детско творчество; зала за образователни курсове; лекционна зала, канцеларска зала, отдел заемане на книги за дома, кабинети и др.; трети етаж - многофункционална зала за изложби, концерти и срещи и тераса към нея, читалня. Създадена достъпна среда за хора в неравностойно положение до всички функционални пространства на сградата и прилежащите зони в съответствие с нормативните изисквания. Изпълнени бяха мерки за енергийна ефективност за достигане на енериен клас С на сградата.
Проект ЗВ I - 4.2 Изграждане на изложбени експозиционни площи - Флора	Изграждане на изложбени експозиционни площи - Флора	3 577 487.00 лв.	3 473 000.00 лв.	0.00 лв.	С проекта Изграждане на изложбени експозиционни площи - Флора бе изградена нова, функционална сграда - атрактивен и експо център и закупуено на съгъствашо оборудване.

Проекти по видове зони за въздействие	обекти в обхвата на проекта по ИПГВР	стойност (лева) от ИПГВР	финансово изпълнение през периода 2014 -2020	договорени средства за реализация на проекта до края на програмия	Кратко описание на изпълнението
1	2	3	4	5	6
Проект ЗВ I - 4.5 Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим (пл. Тройката 1, кв. 125, УТИ I)	Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим (пл. Тройката 1, кв. 125, УТИ I)	4 819 639.00 лв.	9 503 652.24 лв.	0.00 лв.	С проекта Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим (пл. Тройката 1, кв. 125, УТИ I) бе реконструирана сградата с РЗП 18645 кв. м. бяха приложени мерки за енергийна ефективност и по-достъпна среда. Бяха създадени 8 мб. многофункционални и натълно обновени зали. Всяка от тях разполага със собствена озвучителна система и поддържа осветление. В сградата са монтирани 2 бр. асансьора. В рамките на проекта бе изградена нова конструкция (надстройка). В "Зрителната зала", разполагаща с 514 места, бяха подновени всички седалки, оборудвана бе с цялостно ново осветление и бяха обособени две зони за хора в инвалидни колелци. С проекта бе реновиран вътрешния двор с възможност за изнасяне на мероприятията на открито.
Проект ЗВ I - 4.6 Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Концертна зала Проф. Иван Вульпе	Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Концертна зала Проф. Иван Вульпе	562 727.00 лв.	1 823 501.80 лв.	0.00 лв.	Обектът е в процес на реализация.
Проект ЗВ I - 4.7 Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Палимпсестра	Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Палимпсестра	564 583.00 лв.	345 000.00 лв.	0.00 лв.	С проекта за ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Природонаучна експозиция бяха въведени мерки за енергийна ефективност в сградата. Обновена бе експозицията.
Проект ЗВ I - 4.8 Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Етнографска експозиция	Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Етнографска експозиция	619 445.00 лв.	0.00 лв.	2 007 569.45 лв.	С проекта е предвидено превръщането на ул. Алеко Константинов в улица на знанията и Б допълнение към това е предвидено създаване на Етнографски музей и прилежащо дворно пространство, УТИ II, кв.90 в ЦЧ. Проектът е в процес на реализация след 2020 г.
Проект ЗВ I - 4.9 Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Археологическа експозиция	Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Археологическа експозиция	1 644 008.00 лв.	540 000.00 лв.	0.00 лв.	Обновени витрини, ново осветление, обновена експозиция, оборудвана с нови табла и анотации на български и английски езици, създаване на нова зала "Средновековие" и "Откритието на Бургаския музей", създаване и оборудване на нова зала "Трезор"
Проект ЗВ I - 4.11 Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Радио възел	Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Радио възел	115 495.00 лв.	110 308.00 лв.	0.00 лв.	С проекта Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Радио възел бе ремонтирана сградата на радиовъзел.
Проект ЗВ I - 4.12 Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Младежки културен център	Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Младежки културен център	871 196.00 лв.	64 100.00 лв.	0.00 лв.	С проекта Ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Младежки културен център бяха изпълнени частично мерки за енергийна ефективност. Подменена бе програмата в Хорове школа и беше положена топология под зала №2 - английски двор на МЦД
Проектна група ЗВ I - 5 Обновяване на социална инфраструктура		5 274 619.00 лв.	800 000.00 лв.	0.00 лв.	
Проект ЗВ I - 5.1 Изграждане на дневен център за деца с увреждания в бившите казарми в Приморски парк	Изграждане на дневен център за деца с увреждания в бившите казарми в Приморски парк	782 880.00 лв.	800 000.00 лв.	0.00 лв.	С проекта "Изграждане на дневен център за деца с увреждания в бившите казарми в Приморски парк" бе изграден дневен център за деца с увреждания с капацитет 30 деца за дневна грижа и 60 за консултативна. Центърът вече разполага със специализирани кабинети за различен вид терапии и групови занимания, сензорна стая, салон за физикална терапия и рехабилитация. Предвидени бяха стии за игра, кътове за почивка и развлечения. Създадени са условия и среда, стимулиращи индивидуалното личностно развитие и умения за самостоятелен живот на децата и младежите с увреждания. В рамките на проекта бе доставено
Проект ЗВ I - 5.2 Ремонт и реконструкция на Център за психично здраве Проф. Ив. Талков	Ремонт и реконструкция на Център за психично здраве Проф. Ив. Талков	3 308 131.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	Не са отчетени дейности и разходи за периода 2014-2020 г.
Проект ЗВ I - Изграждане на Кризисен център в УТИ V, кв. 1 по плана на ж.к. Възраждане	Изграждане на Кризисен център в УТИ V, кв. 1 по плана на ж.к. Възраждане	1 183 608.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	Проектът "Изграждане на Кризисен център в УТИ V, кв. 1 по плана на ж.к. Възраждане" не бе реализиран в ж.к. Възраждане, поради неуредени процедури на собственост. Съмнене на Инвестиционната програма през 2019 г. бе вложен нов обект. Изграждане на Кризисен център в зона Д, кв.151 на ж.к. Меден Рудник
Проектна група ЗВ I - 6 Обновяване на спортна инфраструктура		198 344.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	
Проект ЗВ I - 6.1 Изграждане на тенис корт	Изграждане на тенис корт	198 344.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	Не са отчетени дейности и разходи за периода 2014-2020 г.
Проектна група ЗВ I - 7 Административно обслужване		725 598.00 лв.	66 666.00 лв.	0.00 лв.	
Проект ЗВ I - 7.1 Подобряване на административното обслужване	НП	522 524.00 лв.	66 666.00 лв.	0.00 лв.	С реализирането на проекта през август 2017 г. Община Бургас от своя страна предоставя институции в България, в нечията достъпна до електронни услуги чрез електронната идентификация на Евротръст (www.evrotrust.com). С помощта на системата заявяването на услуги става директно от мобилния телефон. Така електронните административни услуги позволяват пълно взаимодействие със заявителите и им по електронен път. С проекта са въведени електронни административни услуги на портала http://burgas.asis.kaj.com Услуги по гражданско състояние – 20 бр. Услуги по ТСУ – 4 бр.; Услуги по общинска собственост – 5 бр.; Услуги по икономическо развитие – 5 бр. Услуги по ЗДОИ. Осигурена е възможност за подаване по електронен път на Заявяване за достъп до информация. Разработен е и инвестиционен портал в подкрепа на потенциалните инвеститори. С проекта общината се превръща в среда от пазарите, които са включени в електронния обмен на документи между администрациите (достъп до над 30 национални услуги)
Проект ЗВ I - 7.2 Подобряване на управлението на човешките ресурси		203 074.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	обучени 985 служители
Зона на въздействие със социални функции (ЗВ II) общо, в т.ч.:		87 466 098.00 лв.	17 275 398.08 лв.	11 417 866.65 лв.	
Проектна група ЗВ II - 1 Благоустройство на градската жизнена среда		44 237 647.00 лв.	6 968 959.34 лв.	0.00 лв.	
Проект ЗВ II - 1.3 Обновяване на градска жизнена среда в Зона Г и зона Д (В)	Подъз на бул. Захари Стоянов кв. Меден Рудник	995 618.00 лв.	1 688 565.18 лв.	0.00 лв.	С проекта реконструкция на ул.Кооператор от Олчарски път в ж.к. Меден Рудник е реконструирана улчната мрежа, отговаряща на изискванията за съответния клас транспортна инфраструктура - 18 125 кв.м.; Подменено е с енергоефективно улчино осветление - 40 бр. стълбове с лампа тип LED 54 /58вт, IP67; Повишено е нивото на сигурност в зоната чрез 7 броя нови камери за видеонаблюдение. С проткта е подобрено екологичното състояние на средата чрез засадени 40 броя нови широколистни дървета.
Проектна група ЗВ II - 2 Обновяване на обекти на публичната инфраструктура		1 684 986.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	
Проект ЗВ II - 2.2 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Център за административни услуги Възраждане	Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Център за административни услуги Възраждане	1 148 241.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	Обектът не е реализиран, поради ограничено финансиране през настоящия програмен период.
Проектна група ЗВ II - 3 Обновяване на обекти на образованието		12 942 327.00 лв.	9 706 438.74 лв.	1 688 392.49 лв.	
Проект ЗВ II - 3.1 Изграждане на нова детска градина - трети корпус на ОДЗ Надежда	Изграждане на нова детска градина - трети корпус на ОДЗ Надежда	1 435 194.00 лв.	0.00 лв.	1 688 392.49 лв.	Проектът за Изграждане на детска градина "Надежда", блок В, УТИ I кв. 121, зона "В", ж.к. "Меден рудник" предстои да бъде реализиран през 2021 г. Предвижда се изграждане на нова детска градина с 6 групи.
Проект ЗВ II - 3.2 Обновяване на прилежащи терен/дворни пространства и площадки в ОУ Елин Пелин	Обновяване на прилежащи терен/дворни пространства и площадки в ОУ Елин Пелин	554 175.00 лв.	1 611 203.81 лв.	0.00 лв.	С проекта за Обновяване на прилежащи терен/дворни пространства и площадки в ОУ Елин Пелин са създадени условия за провеждане на задължителната подготовка по физическо възпитание и спорт на открито за 1050 ученика, ремонтирани са три игрища за баскетбол, по едно за волейбол и мини футбол и нова лекателна писта. В допълнение към това са изградени две площадки за фитнес на открито, комбинирана спортна площадка за хандбал и мини футбол с възможност за изграждане на покривна конструкция в бъдещ период, създадена е и зона с площадка за безопасност на движението, зона за отдих и игра. С проекта са ремонтирани и споделят общинска спортна площадка с общинска спортна площадка. Проектът за изграждане на нова детска градина в РЦ – Меден Рудник позволява изграждане на нова детска градина с РЗП 1833 кв. м., създаден бе допълнителен капацитет за предучилищно обучение на 132 деца, обособени бяха шест детски площадки и изградено игрище за мини футбол и баскетбол. Създадена е зеленчуков-цветна градина и кътове за отдих. Създадени са подобри условия за интеграция на деца със специални образователни потребности и етнически малцинства за включващо обучение.
Проект ЗВ II - 3.3 Изграждане на нова детска градина в РЦ – Меден Рудник	Изграждане на нова детска градина в РЦ – Меден Рудник	2 265 058.00 лв.	3 752 875.13 лв.	0.00 лв.	С проекта за Изграждане на нов корпус на ЦДГ "Чайка" е създаден нов корпус на ЦДГ 11 "Чайка" с РЗП 1605 кв. м. Създадени са нови 104 места за прием на деца от 1 до 7 години в детска градина, създадени са нови работни места за 8 човека и бяха изградени детски площадки за игра на
Проект ЗВ II - 3.4 Изграждане на нов корпус на ЦДГ Чайка	Изграждане на нов корпус на ЦДГ Чайка	2 269 288.00 лв.	2 025 490.45 лв.	0.00 лв.	С проекта за Изграждане на нов корпус на ЦДГ "Чайка" е създаден нов корпус на ЦДГ 11 "Чайка" с РЗП 1605 кв. м. Създадени са нови 104 места за прием на деца от 1 до 7 години в детска градина, създадени са нови работни места за 8 човека и бяха изградени детски площадки за игра на
Проект ЗВ II - 3.5 Реконструкция на сградата на IV РТУ за корпуси на ОДЗ Славейче	Реконструкция на сградата на IV РТУ за корпуси на ОДЗ Славейче	524 927.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	Проектът не е реализиран поради ограничен финансов ресурс през настоящия програмен период.
Проект ЗВ II - 3.6 Обновяване на прилежащи терен/дворни пространства и площадки в ОДЗ Делфин, ОДЗ Славейче, ОДЗ Морска звезда и ЦДГ Чайка	Обновяване на прилежащи терен/дворни пространства и площадки в ОДЗ Делфин, ОДЗ Славейче, ОДЗ Морска звезда и ЦДГ Чайка	1 366 991.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	Проектът не е реализиран поради ограничен финансов ресурс през настоящия програмен период.

Проекти по видове зони за въздействие	обекти в обхвата на проекта по ИПГВР	стойност (лева) от ИПГВР	финансово изпълнение през периода 2014 -2020	договорени средства за реализация на проекта до края на програмния	Кратко описание на изпълнението
1	2	3	4	5	6
Проект ЗВ II - 3.7 Обновяване на прилежащи терен/дворни пространства и площадки в ОУ "Найден Герев" и СОУ "Петко Росен"	Обновяване на прилежащи терен/дворни пространства и площадки в СОУ "Петко Росен" и етап	1 737 090.00 лв.	694 504.35 лв.	0.00 лв.	Проектът Обновяване на прилежащи терен/дворни пространства и площадки в СОУ "Петко Росен" 1 етап позволи благоустрояване и реновиране на дворно пространство на училището. Изградени са две комбинирани игрища за футбол и хандбал, изградено е комбинирано игрище (баскетбол/ тенис/лейнбол, оформена е площадка за открит фитнес зона, оборудвана с подходящи уреди. Изградена са писта за бягане, трап за приземяване с фин пясък, спортно
Проект ЗВ II - 3.8 Обновяване на прилежащи терен/дворни пространства и площадки в СОУ "Константин Петканов"	Обновяване на прилежащи терен/дворни пространства и площадки в СОУ "Константин Петканов"	912 191.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	Проектът не е реализиран поради ограничен финансов ресурс през настоящия програмнен период.
Проект ЗВ II - 3.9 Обновяване на прилежащи терен/дворни пространства и площадки в Професионална техническа гимназия	"Обновяване на спортни площадки в дворовете на училища"	1 060 775.00 лв.	820 000.00 лв.	0.00 лв.	С реализирането на проект "Обновяване на спортни площадки в дворовете на училища" са обновени спортни площадки в дворовете на училища.
Проект 3.10 Доставка ИКТ инфраструктура и съвременни образователни технологии		796 638.00 лв.	802 365.00 лв.	0.00 лв.	С проекта Доставка ИКТ инфраструктура и съвременни образователни технологии са оборудвани 182 класни стаи за 1 клас през 2019 г и 2020 с интерактивни дъски и таблети. Разработено и внедрено дигитално учебно съдържание за първи и за втори клас на територията на училища на територията на община Бургас.
Проектна група ЗВ II - 4 Обновяване на обекти на културата		9 109 128.00 лв.	0.00 лв.	4 741 250.00 лв.	
Проект ЗВ II - 4.1 Изграждане на Многофункционална сграда за администрация и култура, зала за ритуали	Изграждане на Многофункционална сграда за администрация и култура, зала за ритуали	6 994 279.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	Проектът не е реализиран поради ограничен финансов ресурс през настоящия програмнен период.
Проект ЗВ II - 4.2 Изграждане на сцена на открито	Изграждане на сцена на открито	863 784.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	Проектът не е реализиран поради ограничен финансов ресурс през настоящия програмнен период.
Проект ЗВ II - 4.3 Изграждане на културен център (библиотека, читалище)	Създаване на Младежки международен център гр. Бургас	1 261 065.00 лв.	0.00 лв.	4 741 250.00 лв.	Проектът за създаване на Младежки международен център е в процес на изпълнение след 2020 г.
Проектна група ЗВ II - 5 Обновяване на социална инфраструктура		10 101 063.00 лв.	0.00 лв.	4 988 224.16 лв.	
Проект ЗВ II - 5.1 Изграждане на социално жилище на 6 етажа в зона В	Изграждане на социално жилище на 6 етажа в зона В	3 325 587.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	Не са отчетени дейности и разходи за периода 2014-2020 г.
Проект ЗВ II - 5.2 Изграждане на социално жилище на 4 етажа в зона Д	Изграждане на социално жилище в зона „Д“ на ж. р. "Миден рудник", УТИ VIII	4 211 599.00 лв.	0.00 лв.	4 610 395.69 лв.	Проектът "Изграждане на социални жилища в зона „Д“ на ж. к. "Миден рудник", УТИ VIII, кв. 151 е в процес на изпълнение. Предвижда се изграждане на многофамилна жилищна сграда за социални жилища за лица в неравностойно положение 47 жилища за 120 обитатели.
Проект „Изграждане на Кризисен център в част от секция А3 и Б2 на социално жилище в зона „Д“, ж. р. "Миден рудник", УТИ VIII, кв.151, гр. Бургас"	Изграждане на кризисен център в зона „Д“, ж. к. "Миден рудник", УТИ VIII, кв. 151, гр. Бургас от актуализирания списък на изградяване на	0.00 лв.	0.00 лв.	377 828.47 лв.	Проектът за изграждане на кризисен център в зона „Д“, ж. к. "Миден рудник", УТИ VIII, кв. 151, е част от актуализирания списък на ИПГВР е в процес на изпълнение. Предвижда се изграждане на кризисен център с общ капацитет 15 места. Той ще функционира 24 часа в денонощието, като осигурява спокойна и защитена среда на потребителите чрез предоставяне на социални услуги, с цел решаване на основните проблеми на рисковите целеви групи, за оказване на индивидуална подкрепа, адресиране на ежедневните потребности, правно консултиране или
Проект "Зона" - 2 Изграждане на социално жилище 2 на 4 етажа в зона П	Изграждане на социално жилище 2 на 4 етажа в зона П	2 563 877.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	Не са отчетени дейности и разходи за периода 2014-2020 г.
Проектна група ЗВ II - 6 Обновяване на спортна инфраструктура		9 190 947.00 лв.	1 500 000.00 лв.	0.00 лв.	
Проект ЗВ II - 6.1 Изграждане на спортен комплекс с басейн, многофункционална зала и игрища за различни спортове	Изграждане на спортен комплекс с басейн, многофункционална зала и игрища за различни спортове	8 778 584.00 лв.	1 500 000.00 лв.	0.00 лв.	С проекта за Изграждане на спортен комплекс с басейн, многофункционална зала и игрища за различни спортове е изграден комплекс с два басейна - големият с размер 12.50x25.00 м и дълбочина 1.80-2.00 м. Съоръжението е оборудвано според изискванията на федерацията по плуване и водна гимнастика. Вграден басейн е учебен с размери 10x10 м и дълбочина 0.80-1.20 м. Изградени са трибуни с общ 300 седални места. Комплексът има с озвучителна система, снабден е с видеонаблюдение и е достъпен за хора с увечия.
Зона на въздействие с икономически функции (ЗВ III) общо, в т.ч.:		197 842 178.84 лв.	45 736 878.82 лв.	3 908 525.00 лв.	
Проектна група ЗВ III - 1 Благоустрояване на градската житейна среда		55 259 816.84 лв.	19 816 746.82 лв.	0.00 лв.	
Проект ЗВ III - 1.1 Обновяване на градска житейна среда в СГЗ и ЮПЗ - ул. Крайзеерна	Обновяване на градска житейна среда в СГЗ и ЮПЗ - ул. Крайзеерна	18 252 600.84 лв.	17 449 189.06 лв.	0.00 лв.	С реализирането на проект за Обновяване на градска житейна среда в СГЗ и ЮПЗ - ул. Крайзеерна е рехабилитирана 4 315 м улчинна мрежа, вкл. директно трасе и 6 бр. връзки и кръгово движение, изместенен е клон от 1757 м, на газопроводна мрежа. Изградена е 2260,50 м дължина канализация за отвеждане на уличното платно, изграден е нов водопровод с дължина 2100 м; монтирани са 89 съзъбове за улично осветление. Подобрена е достъпна и техническа инфраструктура в СГЗ и "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД. Осигурени са бързи транспортни връзки от и до ключови логистични обекти и международни и регионални пътища. Осигурен е алтернативен маршрут за транзитно преминаваща трафика; Подобрена е
Проект ЗВ III - 1.2 Обновяване на градска житейна среда в СГЗ и ЮПЗ до ул. Спортна (А)	ОБЩО ПО ПРОЕКТА: бул. Одрин бул. Проф. Яким Якимов	7 761 081.00 лв. 24 390.00 лв. 2 043 167.76 лв.	2 067 557.76 лв. 0.00 лв. 0.00 лв.	0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв.	С проекта на бул. Одрин е извършен ремонт на 445 кв.м тротоарна настилка С проекта е извършена рехабилитация на бул. проф. "проф. Якимов". Положена 23147.71 кв.м асфалтов настилка.
Проектна група ЗВ III - 2 Обновяване на обекти на публичната инфраструктура		6 740 582.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	
Проектна група ЗВ III - 3 Обновяване на обекти на образованието		14 874 674.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	
Проект ЗВ III - 3.1 Изграждане на Спортно училище	Изграждане на Спортно училище	14 874 674.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	Проектът не е реализиран поради ограничен финансов ресурс през настоящия програмнен период.
Проектна група ЗВ III - 4 Спортна инфраструктура		1 434 745.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	
Проект ЗВ III - 4.1 Изграждане на Картинг писта	Изграждане на Картинг писта	274 578.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	Проектът не е реализиран поради ограничен финансов ресурс през настоящия програмнен период.
Проект ЗВ III - 4.2 Обновяване на сградата на гребна база Вая	Обновяване на сградата на гребна база Вая	1 160 167.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	Проектът не е реализиран поради ограничен финансов ресурс през настоящия програмнен период.
Проектна група ЗВ III - 5 Сроителство и обновяване на бизнес и индустриални терени и сгради		13 285 145.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	
Проект ЗВ III - 5.1 Изграждане на Експо и ивент център като част от децентрализиран технологичен парк	Изграждане на експо и ивент център като част от децентрализиран технологичен парк	13 285 145.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	Проектът не е реализиран поради ограничен финансов ресурс през настоящия програмнен период.
Проектна група ЗВ III - 6 Интегриран градски транспорт		106 247 236.00 лв.	26 220 132.00 лв.	3 908 525.00 лв.	
	Система за интегрирано управление на обществени паркинги	0.00 лв.	26 220 132.00 лв.	0.00 лв.	С проекта "Система за интегрирано управление на обществени паркинги" са оборудвани 2 броя общински паркинги с лъкални системи за контрол на паркирането и модул за общински паркинги в платформата SmartBurgas
		0.00 лв.	240 000.00 лв.	0.00 лв.	Проектът за интегриран градски транспорт включва и надграждане на 4 броя съществуващи светофари до "интелигентни". Така модернизирани те работат за по-ефективно управление на трафика. Обектите са спендигте 3 броя по ул."Янко Китов" и 1 в кв. Верген, работеща локална адативна речима
	Реконструкция и оборудване на 20 светофарно регулирани кръстовища - етап 1	0.00 лв.	0.00 лв.	2 408 525.00 лв.	С проектите Реконструкция и оборудване на 20 светофарно регулирани кръстовища - етап 1 се предвиждат дейности, които ще се изпълняват и през 2021 г. В момента е процес на търкуване е поръчката за изпълнение на инженерни (проектиране и изграждане, доставка, монтаж и инсталация) на интегрирана система за управление на трафика в гр. Бургас". В обхвата на поръчката се предвижда техническа интеграция при 22 съществуващи кръстовища и 4 нови светофарно регулирани пешеходни кръстовища на основни пътни артерии в града или по неопределени изключения "бърз" автобусен коридор. Същите кръстовища следва да се оборудват и с детектори за следене на трафика. Предвижда се изграждане и на 15 нови точки за детектори на трафика с цел събиране данни на трафика на 7 локации и предвидено да бъдат монтирани и ANPR камери, предоставящи възможност за четене на регистрационните номера и обобщаване на информацията. Предвидено е до-оборудване на 5 кръстовища в ЛГЧ с необходимото
	Реконструкция и оборудване на 16 светофарно регулирани		0.00 лв.	0.00 лв.	Не са отчетени дейности и разходи за периода 2014-2020 г.
			0.00 лв.	0.00 лв.	В рамките на проект са доставени видеокамери и оборудване за видеонаблюдение, надграждани системата за видеонаблюдение на града - около 200 камери в града - фиксирани за наблюдение и 15 локации камери за разпознаване на номера

Проекти по видове зони за въздействие	обекти в обхвата на проекта по ИГВР	стойност (лева) от ИГВР	финансово изпълнение през периода 2014 -2020	договорени средства за реализация на проекта до края на програмия	Кратко описание на изпълнението
1	2	3	4	5	6
	Изграждане и оборудване на център за интегрирано управление на градика	0.00 лв.	21 980 132.00 лв.	0.00 лв.	С проекта са предвидени договори за надграждане на система за електронно видеонаблюдение на града. Техен предмет са доставка на видеокамери и оборудване за видеонаблюдение. Ще бъдат монтирани камери в кварталите и населените места и камери за разпознаване на автомобилни номера.
	Надградяване на системата от БЪРЗА автобусни линии (разширяване и изграждане на виадукт при ж.п. гара)	7 199 871.00 лв.	4 000 000.00 лв.	0.00 лв.	Един от най-големите реализирани проекти по ИГВР е вклна договора за Доставка и монтаж на интегрирана билетна система, информационна система за пътници в реално време и система за управление на обществен транспорт и система за видеонаблюдение - гр. Бургас. Проектът, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., Договор № BG161PO001/1.5-01/2010/001 включва изграждане на Система за автоматично определяне местоположението на превозните средства (AVL); Система за информация на пътниците в реално време на автобусите спирки и на борда на автобусите(RTP), както и уеб/смартфон приложения. Система за видеонаблюдение на борда на автобусите; Система за видеонаблюдение на кръстовищата и автобусните спирки; Комуникационна система за пренос данни и гласови съобщения; Системи и оборудване за автобусното депо (диспечерски център) и Транспортна къща (център за контрол) позволяващи интегрирано управление, мониторинг и контрол. Всяка една от системите е изцяло интегрирана с другите и са достъпни за управление от създаден ЦЕВТ (Център за видеонаблюдение и управление на трафика) на Бургас. Основните обекти на интервенция по проекта са: Център за контрол (ЦЕВТ); Диспечерски център (Автобусно депо); Подвижен състав на обществен градски транспорт; 216 автобусни линии в рамките на градската транспортна схема; Терминал „Алгебра ЮС“ – Терминал на Проектът за Надграждане на системата от БЪРЗА автобусни линии (разширяване и изграждане на виадукт при ж.п. гара) е в процес на изпълнение след 2020 г. До момента е реализирано проектиране, извършване на СУР и авторски надзор за надграждане на системата от БЪРЗА автобусни линии. Реконструирани и рехабилитирани са ул. „Булаир“, в изведен „БЪРЗА автобусен коридор“ по бул. „Демокрация“, реконструирани и рехабилитирани в бул. „Стефан Стамболов“, създадена е нова организация на движението и е оптимизирано паркирането. Предвидено е бъдещ надграждане на системата от БЪРЗА автобусни линии чрез въвеждане на „БЪРЗА автобусен коридор“ по бул. „Демокрация“, реконструкция и рехабилитация на бул. „Стефан Стамболов“ (участък от кръгово кръстовище с бул. „Никола Петков“ до кръстовище с бул. „Струга“ и от кръстовище с бул. „Проф. Я. Якимов“ до кръстовище с бул. „Тракия“), нова
Проектна група Обновяване на многофамилни жилищни сгради		40 118 750.00 лв.	324 104 080.63 лв.	1 916 565.44 лв.	
Проект 1 Проект Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас	Създаване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас		1 620 735.43 лв.	0.00 лв.	С проекта за Създаване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас - етап 1" са въведени мерки за енергийна ефективност в 10 многофамилни сгради на територията на гр. Бургас., а именно: 1. "Алеко Богориди" №26 - 565,17 кв. м. 2. "Александровска" №50 - 249,14 кв. м. 3. "Александровска" №52 - 1 063,46 кв. м. 4. "Батенберг" №1 - 1 933,00 кв. м. 5. "Александър Велики" №2 - 703,13 кв. м. 6. "Пана" №1 - 831,45 кв. м. 7. "Момина създат" №2 - 546 кв. м. 8. "Рискар" №46 - 404 кв. м. 9. "Кан
Проект 2 Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас-етап 2"	Създаване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас	40 118 750.00 лв.	0.00 лв.	1 916 565.44 лв.	Проектът за Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Бургас, а именно: 1. "Сивница" №20 - 334,78 кв. м. 2. "Цир Самуил" №11 - 888 кв. м. 3. "Шейново" №12 - 573 кв. м. 4. "Св. Климент Охридски" №25 - 788 кв. м. 5. "Тладстон" №52 - 919 кв. м. 6. "Шейново" №29 - 1 756 кв. м. 7. "Кавала" №20 и 22 - 1 572,50 кв. м. 8. "Св. Цар Пирхийр Великий" №76 - 656 кв. м. 9. "Юн Грун" №27 - 768,00 кв. м. 10. "Монахи
РЕАЛИЗИРАНИ ПО НАЦИОНАЛНА	прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на община Бургас		322 483 345.20 лв.	0.00 лв.	С проекта за Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на община Бургас са въведени мерки за енергийна ефективност в 186 многофамилни сгради на територията на гр. Бургас.
ОБЩО в зоните за въздействие:		603 902 203.18 лв.	447 935 081.21 лв.	22 247 258.17 лв.	
Проекти - извън зоните за въздействие, функционални връзки на града с неговата периферна територия		68 807 460.00 лв.	27 381 020.54 лв.	3 505 194.00 лв.	
Проектна група 1: Подкрепа за зони за икономическо развитие		5 235 640.00 лв.	1 000 000.00 лв.	0.00 лв.	
Проект 1.1 Изграждане на довеждаща инфраструктура в индустриална зона гр. Българово		5 235 640.00 лв.	1 000 000.00 лв.	0.00 лв.	През 2015 г. започна изграждането на довеждащата инфраструктура, подземните комуникации. Изградена е основната инфраструктура. Зоната е захранена с електроенергия, изградени са довеждащи однопровод и канализация. Общата площ на зоната е 110 дека, като към момента 50% от капацитета я е изпълнен.
Проектна група 2: Обновяване на културна и спортна инфраструктура		24 748 114.00 лв.	17 600 000.00 лв.	3 505 194.00 лв.	
Проект 2.1 Изграждане на център за водни спортове в ж.к. Славейков Парк "Арена"	Изграждане на център за водни спортове в ж.к. Славейков Парк "Арена"	7 050 914.00 лв.	17 600 000.00 лв.	0.00 лв.	С проекта за изграждане на център за водни спортове в ж.к. Славейков е изграден заедно плувен басейн с олимпийски размери , който е основната и най-важна част от спортния комплекс. Съоръжението е изградено по европейски стандарти и може да посреща състезания по водни спортове. Комплексът разполага с 1 200 места за публика, а в допълнение към това е изграден футболен терен, открито съоръжение за тенис корт, празното и ледена пързалка
Проект 2.2 Изграждане на център за водни спортове в в.з. Минерални бани, кв. Ветрен	Изграждане на център за водни спортове в в.з. Минерални бани, кв. Ветрен	14 397 200.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	Проектът не е реализиран поради ограничен финансов ресурс през настоящия програмен период.
Проект 2.3 Изграждане на музей на открито Аква Калиде Термopolis: изграждане на музей и културна инфраструктура"	Изграждането на експозиционен и демонстрационен център "Минералните води на Аква калиде" е част от дейностите по проект "Сиглата на водата. Подкрепа за повишаване потенциала на Община Бургас като конкурентоспособна туристическа	3 300 000.00 лв.	0.00 лв.	3 505 194.00 лв.	Изграждането на експозиционен и демонстрационен център "Минералните води на Аква калиде" е част от дейностите по проект "Сиглата на водата. Подкрепа за повишаване потенциала на Община Бургас като конкурентоспособна туристическа
Проектна група 3: Изграждане и подобряване на инфраструктурата за образование и обучение, повишаване качеството на образованието и извънучилищните занимания		38 823 706.00 лв.	8 781 020.54 лв.	0.00 лв.	
Проект 3.1 Обновяване на прилежащ терен и площадки в двора на СУ "Т.Бенковски" в ж.к. Зорница	"Обновяване на прилежащ терен и площадки в двора на СУ "Т.Бенковски" в ж.к. Зорница	1 601 620.00 лв.	125 000.00 лв.	0.00 лв.	С проекта за "Обновяване на прилежащ терен и площадки в двора на СУ "Т.Бенковски" в ж.к. Зорница - 1 етап е реновирано 1 игрище за мини футбол и 1 игрище за баскетбол
Проект 3.2 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в СУО Й. Йовков, ж.к. Игודה	"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност" в сградата на СУО Йордан Йовков, гр. Бургас, Община Бургас"	8 977 130.00 лв.	617 884.00 лв.	0.00 лв.	С реализирането на проекта "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност" в сградата на СУО Йордан Йовков са въведени мерки за енергийна ефективност в сградата на училището.
Проект 3.3 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ЦДГ №35 Теменуга, с. Рудник	Създаване на благоприятни условия за предучилищно образование на деца чрез подобряване на социалната инфраструктура на ДГ "Теменуга" с. Рудник	1 109 125.00 лв.	230 000.00 лв.	0.00 лв.	Проектът "Създаване на благоприятни условия за предучилищно образование на деца чрез подобряване на социалната инфраструктура на ДГ "Теменуга" с. Рудник" е реализиран с подобряване на енергийните характеристики на сградата на детската градина.
Проект 3.4 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в ЦДГ № 4 Калинка, кв. Рудник	Изпълнение на СУР/СФР на обект: ДГ "Калинка", кв. Рудник, гр. Бургас"	1 306 381.00 лв.	191 236.66 лв.	0.00 лв.	С проекта "Изпълнение на СУР/СФР на обект: ДГ "Калинка", кв. Рудник, гр. Бургас" са подобрили енергийните характеристики на сградата на детската градина.
Проект 3.5 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на прилежащ терен/дворни пространства и площадки в СУО Христо Ботев, кв. Черно море	Изградена нова сграда за нуждите на училището.	2 553 060.00 лв.	1 039 413.89 лв.	0.00 лв.	С проекта е изградена изцяло нова сграда, отговаряща на енергийните стандарти на детска градина в кв. Черно море
Проект 3.6 Обновяване на дворно пространство и площадки в СУО Антон Страшимиров, ж.к. Славейков	Изпълнение на дворно пространство и площадки в СУО Антон Страшимиров, ж.к. Славейков	1 599 946.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	Не са отчетени дейности и разходи за периода 2014-2020 г.
Проект 3.7 Обновяване на дворно пространство и площадки в СУО Димчо Дебелянов, ж.к. Славейков	Изпълнение на дворно пространство и площадки в СУО Димчо Дебелянов, ж.к. Славейков	1 536 952.00 лв.	0.00 лв.	0.00 лв.	Не са отчетени дейности и разходи за периода 2014-2020 г.

